


[Acessar minha conta](#)

## Acompanhamento de Operações

### Setor Público

[Início](#) > [Filtro](#) > [Lista](#) > [Operação](#)

#### Operação Contratada

### Objeto do Contrato

Implantacao ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana - Acoes de Infra-estrutura Urbana em Municipios - Estado da B

### Tramitação

Entrada da Proposta	Disponibilidade Orçamentária	Contratação	Análise Técnica de Engenharia	Síntese do Projeto Aprovado	Licitação	Autorização de Início de Obra	Execução	Conclusão
---------------------	------------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------	----------	-----------

**Legenda:** Não Iniciado   Em Andamento   Concluído   Cancelado   Não se Aplica

**Contrato:** 0275922-52

**SIAFI:** 650738

**SICONV:** 0000000000

**Município Beneficiado:**  
BARREIRAS - BA

**Contratado:**  
PM BARREIRAS-BA

**Programa/Ação:**  
PRO-MUN - MD/GR

**Contratação:** 30/12/2008

**Carência:** 05/05/2019

**Investimento:**  
R\$ 756.943,80

**Repasse:**  
R\$ 688.130,80

**Valor Liberado\*:**  
R\$ 688.130,80

**Percentual Obra/Serviço:**  
100,00%

**Percentual Informado Tomador Obra/Serviço:**  
0,00%

**Previsão Obra/Serviço:** 4 meses

**Situação Obra/Serviço:**  
CONCLUIDA

**Última Medição:** 25/03/2019

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Recebimento PCF/CAIXA:**

**Aprovação CAIXA:**

**Homologação SIAFI:**

**Registro Aprovação SIAFI:**

**Situação do Contrato:**  
Situação Normal

\*Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)

### Galeria de Imagens

Não há fotos publicadas para este contrato.

[VOLTAR](#)
[NOVA CONSULTA](#)
[JUSTIFICATIVAS](#)
[LIBERAÇÃO](#)

ACESSO À INFORMAÇÃO | SEGURANÇA | IMPRENSA