


[SEGURANÇA](#)
[DOWNLOADS](#)
[SOBRE A CAIXA](#)
[PODER PÚBLICO](#)
[IMPRESA](#)
[AJUDA](#)
[VOLTAR PARA A PÁGINA](#)
[ANTERIOR](#)
[BOAS-VINDAS](#)
[TAMANHO DA FONTE](#)


ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

OPERAÇÃO CONTRATADA

UF: BA

Número do Contrato: 0310522-69

Nº SIAFI: 657831

Nº SICONV: 0000000000

Município Beneficiado: BARREIRAS

Programa/Ação: PPIFAV-ASSPRECH

Contratado: PM BARREIRAS-BA

Descrição da Obra/Serviços: URBANIZACAO NO BAIRRO SANTA LUZIA

Assinatura CT: 31/12/2009

Publicação D.O.U: 13/01/2010

Data Vigência: 05/05/2020

Empregos Gerados:

População Beneficiada:

Valor Investimento: R\$ 17.855.270,99

Financiamento/Repasse: R\$ 14.833.600,00

Prestação de Contas Final

Data Recebimento PCF/CAIXA:

Data Aprovação CAIXA:

Data Homologação SIAFI:

Nº Registro Aprovação SIAFI:

Situação do Contrato:
Situação Normal

Valor Liberado *	Percentual Obra/Serviços	Percentual Informado Tomador Obra/Serviços	Previsão Obra/Serviços	Situação Obra/Serviços	Data Última Medição
R\$ 1.120.403,16	12,71 %	0,00%	18 meses	NORMAL	20/08/2019

* Valor liberado na conta vinculada do Contrato, bloqueado no caso de pendências jurídicas e/ou técnicas (obras/serviços)

Galeria de Imagens

Não há fotos publicadas para este contrato.

[VOLTAR](#)
[NOVA CONSULTA](#)
[SAIR](#)
[JUSTIFICATIVAS](#)
[DADOS DA LIBERAÇÃO](#)

O QUE VOCÊ PROCURA?

Produtos e serviços para:

[Produtos: Para Você, Empresa](#)

[Benefícios: Trabalhador, Programas Sociais, Cadastros](#)

[Canais Digitais](#)

[Poder Público](#)

Atendimento:

[Canais](#)

[Fale Conosco](#)

[Denúncias](#)

VOCÊ CLIENTE,



[ACESSO À INFORMAÇÃO](#) | [SEGURANÇA](#) | [IMPRESA](#)